Kontroll av eltruck – Daglig tillsyn

Kod
0 = Utan anmärkning
1 = Gör anmälan
2 = Åtgärdat

Period och trucktyp

Månad

År

Fabrikat:

Modell:

Maskinnummer:

Projektnummer:

Internt nummer:

Signatur:

Kontroller före arbetets början	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Laddare, frånslag, anslutningshandske																															
Fyll på ackumulatorvatten																															
Batteri, polförbindning, fastsättning																															
Bromsfunktion, pedal, parkeringsbroms, varningsfunktion																															
Styrfunktion																															
Instrument, signal, belysning																															
Hydralfunktioner i ändläge																															
Läckage, olja																															
Gaffelarmar, deformation, sprickor, fastsättning																															
Timmätaren (notera de 2 sista siffrorna)																															
Se tillverkarens instruktioner för aktuell truck																															

Se tillverkarens instruktioner för aktuell truck!

Batteriets skötsel

Vid arbetets början – EFTER laddning
1. Kontrollera att laddaren har slutat ladda – om inte, kontakta närmaste chef
2. Slå ifrån laddningsströmbrytaren
3. Ta ut laddningshandsken
4. Fyll på ackumulatorvatten vid behov – normalt 1-2 gånger per vecka
5. Torka av batteriet

Vid arbetets början – FÖRE laddning
1. Bryt strömmen till körkontrollen, ställ startnyckeln i 0-läge
2. Anslut laddningshandsken
3. Slå till laddningsströmmen
4. Kontrollera att amperemetern ger utslag och att kontrollampan lyser



Om TYA

”Vi driver på utvecklingen för säkrare och hållbarare arbetsmiljöer för alla medarbetare. Tillsammans med våra företag och parter, skolor och myndig- heter vill vi skapa Sveriges bästa jobb.”
För mer information om säkerhet runt truckar - besök www.tya.se.